# 最新监理例会会议纪要内容 监理例会会议纪(实用20篇)

条据书信不仅具备记录和传递信息的功能,还是一种重要的证明文件。在撰写条据书信之前,先明确写作目的和受众,以便选择合适的语气和措辞。请大家阅读以下条据书信案例,并注意其中的要点和技巧。

## 监理例会会议纪要内容篇一

时间口x年xx月xx日上午09:00

地点: 基建工程部办公室

参加会议人员:

物流有限公司基建工程部:

建设监理有限责任公司: 监理

x城市建设工程有限公司工程师:

主持人:

纪要内容:

按照建设单位要求,根据与施工方、监理方的合同约定。第二次召开物流有限公司1600kva变压器配电室工程监理例会。

- 1、施工方材料报验已完成,下周一将有关报验材料交到监理方。
- 2、施工方每分部、分项工程的技术交底已完成。

- 3、监理方要求施工方将工程资料准备齐全并提供给监理方审核。
- 4、监理方要求施工方再打混凝土之前必须将钢筋的复试报告提交给监理方,钢筋复试合格后才可打混凝土。
- 5、监理方要求施工方在做防水工程时封头必须按照规范规定尺寸留够。
- 6、建设方要求施工方尽快做出进度计划表,施工组织及施工方案,并在施工过程中对每分部分项工程要有工程资料。
- 7、雨季来临施工方应注意天气,合理安排工程计划别因受天气影响耽误工程进度。
- 8、要求施工方文明施工,注意安全避免发生不必要的'冲突,施工时必须戴好安全帽。

# 监理例会会议纪要内容篇二

会议名称:

第一次工地例会:

主持人:

参加单位及人员:

详见会议签到单:

会议地点:

会议时间:20xx年8月18日14:00

本次会议为第一次监理例会,由建设单位代表张利华主持,会议主要内容如下:
一、建设、施工、监理单位分别介绍各自驻现场组织机构人员及其分工:
1、建设单位:
现场工程师:
2、监理单位:
总监:
水电安装监理:
土建监理:
安全监理:
3、施工单位:
项目经理:
现场技术负责:
质量员:
安全员:
施工员:
资料员:
材料员:

- 二、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权
- 建设单位宣布本工程全权委托正科建设监理有限公司监理, 总监理工程师杨守卫全面负责本工程施工阶段的进度、质量、投资、安全监理工作。
- 三、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求
- 1、项目经理、现场技术负责、五大员开工前必须到位;
- 2、项目部管理人员、特殊工种作业人员岗位证书尽快报监理审核;
- 3、施工单位进场机械设备尽快报验;
- 4、施工单位企业资质、中标通知书、施工合同尽快报监理;
- 6、讲场施工材料、构配件尽快报验:
- 7、桩基分包单位资质尽快报监理审核:
- 8、施工总进度计划及现场布置总平面图尽快报监理审核;
- 9、开工前其它相关资料尽快报验;
- 11、建设方提出基坑围护采用四周井点降水及中间一排井点降水的措施。
- 四、研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员
- 1、建设方:现场代表;
- 2、现场全体监理人员;

- 3、施工单位项目部主要管理人员及分包单位主要管理人员。
- 五、总监理工程师进行监理交底

详见监理交底记录。

六、研究确定召开例会周期、地点

- 1、例会召开周期:一周一次
- 2、时间为:星期一14:00
- 3、地点为:现场会议室
- 七、研究确定召开例会的主要议题
- 1、检查上次例会议定事项的落实情况,分析未完事项原因;
- 2、检查分析工程项目进度计划完成情况,提出下一阶段进度目标及其落实措施;
- 3、检查分析工程项目质量状况,针对存在的质量问题提出改进措施:
- 4、检查工程量核定及工程款支付情况;
- 5、解决需要协调的有关事项:
- 6、安全生产、文明施工及其它有关事宜。

参加单位会签:

建设单位(签字盖章):

施工单位(签字盖章):

监理单位(签字盖章):

20xx年8月18日

# 监理例会会议纪要内容篇三

檀柱

江若琼

(详见会议签到表)

关于现场春节安排工作

会议纪要主要内容如下

- 一、施工单位作出以下发言:
- 1:加强安全教育培训,提高从业人员安全意识。
- 2:施工图纸不齐全,希望建设单位尽快补充,完善图纸
- 3: 施工班组中,各带班人员需要领导好施工人员做好质量工作,安全工作
- 二、建设单位作出以下发言:
- 1: 施工单位需要按图纸设计施工,遇到工作困难需要找监理部门和建设部门协调施工
- 2: 根据工期要求结合目前实际情况,根本无法保证施工工期,

要求及时增加施工人员,特别模板工人不足严重影响施工进度。

- 3:要求施工单位各个班组相互配合,严格按设计图纸施工,指定专业技术员现场指定工作。
- 三、监理单位作出了以下发言:
- 1: 要求施工现场危险部位必须按要求悬挂醒目的安全警示牌,进入施工现场必须佩戴安全帽。
- 2: 施工临时用电必须专人负责,现场用电线路布置不规范,电压器及配电箱附近杂草垃圾应及时清理。严禁电压器、配电箱附近堆放施工材料。
- 3:认真开展安全隐患排查,积极防范各种安全生产事故的发生。
- 4: 春节后开工项目部安全管理人员要迅速进入正常工作状态, 安全生产管理人员要始终坚持"安全生产,预防为主,综合 治理"的方针,不能等到造成了事故亡羊补牢,到那时就悔 之晚矣。复工前工地相关安全生产责任单位应对事故现场重 点部位、重大危险源及易发生施工事故关键环节认真开展一 次全面的安全隐患排查:检查施工现场围墙、民工宿舍、板 房、是否存在安全隐患,消防器材设施配备是否符合规定要 求;临时施工用电,线路架设是否符合要求、线路是否老化、 漏电保护器是否失灵、配电箱、开关箱等是否满足用电规范 要求; 机械的各种限位保险装置是否有带病作业现象; 脚手 架、模板支撑体系是否严格按照方案施工;洞口、临边等处 的围护是否存在安全漏洞或不足之处。确保节后开工之前各 项安全防护措施落到实处,不留死角。项目部、各家分包队 伍要对检查出的隐患逐条登记,并安排足够的经费,制定整 改措施安排专人负责,对查出隐患进行整改,整改完后要报 监理等单位复查,合格后方可开工作业。只有事前积极做好 有效的防范措施,才能把安全事故消灭在萌芽状态,确保建 筑施工安全生产新年开好局、起好步。

- 5:制定节日期间的巡查情况,安排人员对工地进行各项安全检查,并做好安全检查记录。
- 6: 节前务必要切断施工现场所有的临时用电,避免隐患发生。

## 监理例会会议纪要内容篇四

20xx年xx月xx日上午10:00

x工地项目部办公室

检查上周例会问题落实情况及下周工作安排

#### $\mp x$

- 一标段:结合上周计划各楼号都未完成。主要原因是1#、2#、8#楼的塔吊未升至施工面层以上一定高度;9#楼的施工人员上班不及时。需要强调的是在监理方验筋时现场没有水电工值班;预制板安装时水电工不在场导致预制板将线管压破,水电工的工作没有做到位。
- 二标段:上周计划滞后三天。主要在于自然因素的影响。16#、18#楼除去自然因素考虑能够赶上计划,17#楼一方面是进度慢,另一方面是木工人员没有确定。总体上说施工人员缺乏,技术管理有待提高。
- 三标段: 23#、24#、25#楼因天气原因停滞三天。如果天气正常赶工计划能够完成。

#### 一、安全方面

1: 在任何情况下,项目部必须把安全工作放在第一位,安全科长加大检查力度,发现有安全隐患现象应立即制止,必要时采取罚款措施。

- 2: 质检站安全整改通知回复单没有附带照片,监理方将不予签字认可。
- 3: 施工现场消防安全工作不到位,现场只有北区水罐旁设有一消防设施并且设施简单不符合消防要求。
- 4: 外架没有升至工作面一定高度,部分楼号仍旧未搭设安全通道。
- 5: 施工现场用电不按照规范进行,线路布置凌乱,存在安全隐患。
- 6: 下午三点监理方和项目部有关人员将对所有楼号进行安全大检查,主要针对外架搭设、施工电梯、现场用电、安全通道等方面进行严格检查。

## 二、质量方面

- 1: 1#、16#楼下周在进行一层加气块砌筑之前,必须先做锚拉筋的拉拔实验,实验合格后方可进行砌筑。
- 2: 施工单位与实验室结合在粉刷之前确定实验室对混凝土的回弹位置。
- 3: 16#楼的楼梯休息平台在浇筑混凝土时技术人员及施工人员不负责任模板支撑破坏,至使大量混凝土落入下层休息平台处。
- 4: 16#楼四层顶、17#楼三层顶预制板缝未加筋,其中有些板缝中的混凝土已经达到终凝状态还未进行加筋,项目部应立即组织人员进行整改。
- 5: 16#楼四层西、中两单元和17#楼三层东单元未进行报验就私自进行混凝土浇筑,此种现象严重违反施工程序,监理部

将按照有关规定对你单位进行处罚。

- 6: 冬季即将来临,施工过程中要注意保温防护,特别是内粉所需的水泥砂浆要用温水搅拌。粉刷后也要注意墙面的保温避免墙面发生裂缝等问题。
- 7: 技术员要严格按照抹灰配合比进行,当日抹灰必须当日用完,不得隔日再使用。
- 三、进度方面
- 1: 周计划重复落空,能在12月31日内封顶的只有18#楼有希望。对此项目部应采取有效措施,合理安排施工进度。
- 2: 北区六栋楼没有一栋能够按照施工计划完成的,严重影响整体施工进度。
- 3: 冬季施工项目部要注意安抚施工人员,及时了解工人所需,解决工人遇到的困难。使工人全心投入施工中,不影响施工进度。

## 监理例会会议纪要内容篇五

上午XX: XX

地点: 教学楼工地会议室

参加人员:建设单位:×××、×××

监理单位: ×××、×××

施工单位: 教学楼: ×××、×××

宿舍楼: ×××、×××

主持人: XXX

汇报上周的进度完成情况和其他相关事宜,下周的进度计划 工作安排。

教学楼:上周计划完成。下周计划暖气排水管完成××%,内墙粉刷完成××%,外墙贴砖完成××%,木门安装完成××%。

宿舍楼:上周计划完成。下周计划阳台卫生间防水保护层完成,外墙粉刷及贴砖完成××%,走廊大理石完成,室内粉刷完成××%,屋面挂瓦完成××%。

- 1. 工期非常紧,各施工单位抓紧时间组织施工人员,能提前施工的抓紧时间施工。
- 2. 各施工单位加强安全文明教育,进入施工现场必须佩戴安全帽,发现未带安全帽现象,每次罚款××元。
- 3. 各施工单位注意成品保护和文明施工,做好各项成品保护措施,加强工人成品保护教育。
- 4. 各施工单位加强工程质量检查,并严格按照图纸、规范、图集要求施工,要多检查,发现问题及时整改。
- 5. 楼内临时用电禁止出现乱搭接现象,各施工单位对各自临时用电线路进行检查,两天内对乱搭接现象进行整改,如再出现对其单位进行×××元罚款。
- 1. 楼内禁止随地大小便,施工单位加强施工人员文明施工教育,并采取相应措施,杜绝出现随地大小便现象;宿舍楼内发现随地小便现象,对其项目部罚款×××元。

床柜,到时给工程施工造成影响由施工方自行承担。

3. 外网××月××号、××号进场,各施工单位抓紧时间安

排工程进度及时间,由外网引起的施工不便由施工单位承担。

- 4. 宿舍楼项目部抓紧时间对主体遗留问题进行整改,本周内质监站将对其工程进行检查,项目部做好各项准备。
- 1. 各施工单位加强安全文明教育,进入施工现场必须佩戴安全帽,发现未带安全帽现象,每次罚款××元。
- 2. ××学生××月××日开学,要求教学楼工程××月××日交工,宿舍楼工程××月××日交工,××月××日开始向教学楼内搬桌椅,××月××日向宿舍楼内搬床柜,到时给工程施工造成影响由施工方自行承担。
- 3. 外网××月××号、××号进场,各施工单位抓紧时间安排工程进度及时间,由外网引起的施工不便由施工单位承担。
- 4. 楼内临时用电禁止出现乱搭接现象,各施工单位对各自临时用电线路进行检查,两天内对乱搭接现象进行整改,如再出现对其单位进行×××元罚款。

会签

建设单位:

监理单位:

施工单位:

教学楼:

宿舍楼:

××省××工程监理有限责任公司

××××年××月××日

## 监理例会会议纪要内容篇六

地点□xx项目部会议室

会议主题:检查上周例会问题落实情况及下周工作安排

会议主持∏xxx

会议记录[]xxx

施工单位:

一标段: 计划两日内xx□xx世完成x层顶混凝土浇筑□xx□xx 楼完成x层楼板安装□xx楼完成x层砌体; 幼儿园完成基础浇筑。

二标段: 计划下周xx楼达到x层支圈梁、模板[]xx楼达到柱支模。望劳务公司在材料周转方面能做好配合工作,争取xx[]xx楼年前尽快封顶。

三标段: 计划xx楼十天后进行混凝土浇筑[]xx[]xx楼二十三号完成主体封顶。

#### 监理单位:

- 1、安全方面: 部分外架搭设仍不到位,项目部下午派人逐个楼号进行检查落实,外架未搭设一定高度禁止斜屋面施工,确保无任何安全问题。
- 2、每栋楼的楼梯阳台临边必须进行防护,保证施工工人的生命安全。
- 3、各标段负责人及安全科长应对塔吊、提升机及施工用电情况进行定期检查;严禁在室内生火取暖。

- 4、现在安全文明工地的申请已经开始,望项目部努力做好安全文明施工工作。现场清理工作要及时,材料堆放整齐,成品料与非成品料要分开归类。
- 5、质量方面: 跃层及天沟模板必须支设牢固, 技术管理人员应严格检查, 不得有遗漏现象; 屋面施工项目部对工人应有详细的技术交底, 避免返工。
- 6、水电安装和内粉要配合好,在水电安装之前,尽量完成卫生间内粉工作,并做好成品保护。目前,下水管破坏比较严重,如再有类似现象出现将给予严厉的处罚。
- 7、最近天气温度较低,若施工单位进行内粉施工,一定要采取相应保温措施,严格禁止无保温措施情况下进行内粉施工。
- 8、进度方面: 年前所有楼号确保主体封顶,项目部与劳务队要密切配合好,共同努力,争取年前早日完成所有楼号主体封顶任务,幼儿园和社区中心都要完成正负零。
- 9、楼内外所有能施工的项目应尽量完成,为下步工作创造有利条件。

施工单位x总:

- 1、各施工队提前做好工资分配。
- 2、安全方面,要求各级管理人员要坚守岗位,尽到职责,严禁脱岗、离岗,避免返工及安全隐患。

## 监理例会会议纪要内容篇七

会议地点:现场项目部会议室

会议主持人: 檀柱

会议记录人: 江若琼

参加人员: (详见会议签到表)

会议主题: 关于现场春节安排工作

会议纪要主要内容如下

- 一、施工单位作出以下发言:
- 1:加强安全教育培训,提高从业人员安全意识。
- 2:施工图纸不齐全,希望建设单位尽快补充,完善图纸
- 3: 施工班组中,各带班人员需要领导好施工人员做好质量工作,安全工作
- 二、建设单位作出以下发言:
- 1: 施工单位需要按图纸设计施工,遇到工作困难需要找监理部门和建设部门协调施工
- 2: 根据工期要求结合目前实际情况,根本无法保证施工工期,

要求及时增加施工人员,特别模板工人不足严重影响施工进度。

- 3: 要求施工单位各个班组相互配合,严格按设计图纸施工,指定专业技术员现场指定工作。
- 三、监理单位作出了以下发言:
- 1: 要求施工现场危险部位必须按要求悬挂醒目的安全警示牌,进入施工现场必须佩戴安全帽。

- 2: 施工临时用电必须专人负责,现场用电线路布置不规范,电压器及配电箱附近杂草垃圾应及时清理。严禁电压器、配电箱附近堆放施工材料。
- 3:认真开展安全隐患排查,积极防范各种安全生产事故的发生。

不足之处。确保节后开工之前各项安全防护措施落到实处,不留死角。项目部、各家分包队伍要对检查出的隐患逐条登记,并安排足够的经费,制定整改措施安排专人负责,对查出隐患进行整改,整改完后要报监理等单位复查,合格后方可开工作业。只有事前积极做好有效的防范措施,才能把安全事故消灭在萌芽状态,确保建筑施工安全生产新年开好局、起好步。

- 5:制定节日期间的巡查情况,安排人员对工地进行各项安全检查,并做好安全检查记录。
- 6: 节前务必要切断施工现场所有的临时用电,避免隐患发生安徽恒信建设监理有限公司

20xx年2月5日

说明:

会议纪要一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各一份。

# 监理例会会议纪要内容篇八

时间[]x年xx月xx日上午09: 00

地点:基建工程部办公室

参加会议人员:

物流有限公司基建工程部:

建设监理有限责任公司: 监理

x城市建设工程有限公司工程师:

主持人:

纪要内容:

按照建设单位要求,根据与施工方、监理方的合同约定。第二次召开物流有限公司1600kva变压器配电室工程监理例会。

- 1、施工方材料报验已完成,下周一将有关报验材料交到监理方。
- 2、施工方每分部、分项工程的技术交底已完成。
- 3、监理方要求施工方将工程资料准备齐全并提供给监理方审核。
- 4、监理方要求施工方再打混凝土之前必须将钢筋的复试报告提交给监理方,钢筋复试合格后才可打混凝土。
- 5、监理方要求施工方在做防水工程时封头必须按照规范规定尺寸留够。
- 6、建设方要求施工方尽快做出进度计划表,施工组织及施工方案,并在施工过程中对每分部分项工程要有工程资料。
- 7、雨季来临施工方应注意天气,合理安排工程计划别因受天气影响耽误工程进度。

8、要求施工方文明施工,注意安全避免发生不必要的冲突,施工时必须戴好安全帽。

## 监理例会会议纪要内容篇九

会议名称: 施工安全监理工作会议

会议主持人: 王东风(天津滨海发展投资控股有限公司钦州分公司)

会议地点: 第五标项目部会议室

会议日期[20xx年04月20日

参会单位及人员:扬帆大道各标段安全监理工程师(详见会议 签到表)

## 会议内容:

根据目前工程进展情况及施工现场存在安全问题,特此召开由各标段安全监理员参加的关于加强施工安全监理的工作会议,具体布置并明确下阶段开展安全监理工作的任务和要求。望各项目监理部遵照执行,在实施监理过程中认真履行安全监理职责,为安全施工提供应有的监督保障。具体任务和要求主要有如下方面:

- 1. 要求各项目监理部定期于每月20日会同施工单位项目部对施工现场进行全面安全检查,并于当月25日前将检查情况、整改结果向业主书面汇报,统一使用的安全检查表格附后。
- 2. 要特别注意对存在较多危险源的施工分项分部工程(如桥梁、涵洞)加以安全隐患排查,及时发现问题,及时整改。
- 3. 督促施工单位严格依照已审批的雨季施工安全措施、方案

组织雨季施工。

- 4. 深基坑、槽边要督促施工单位做好临边防护设施,并布置相应的警示标志。
- 5. 督促施工单位按相关规范规定布置临时用电线路,并对工作面内尚未拆迁的电力线做好安全防护工作,保证安全距离。
- 6. 督促施工单位加强对施工运输车辆驾驶员的安全教育,预防发生人员伤亡事故,最终影响到施工工期。
- 7. 督促施工现场内施工人员注意佩戴安全帽,要求监理人员做好带头作用。
- 8. 要求各项目监理部配备一个专职安全监理员,业主不定期会同专职安全监理员对现场安全检查。
- 9. 其它应注意加强监督的内容:
- (1)排水管沟开挖土方在槽边堆放距离要按施工规范要求堆放。
- (2) 做好路基周边临时排水,以防已成型路基被积水浸泡。
- (3)不得已利用已成型路基作施工铺道的,只能在固定区域内通行,不得擅自占用其它区域通行,以免破坏路基。

整理单位[xxxxxxx管理有限公司

20xx年4月22日

# 监理例会会议纪要内容篇十

会议时间[[20xx年3月7日下午3:00

主持人:安全环保部部长:

参加人员: 弘阳公司质监处领导安全专家 、及各驻地办安全 监理工程师,各施工单位安全经理、安全部安全部长。(共 人)

- 二月份,随着节后各项工程逐渐进入正常化,现场安全管理工作也逐步深入开展。本月开展的安全监理工作如下:
- 1、与各驻地办、各施工单位签订了20xx年度安全生产和保通安全管理目标责任书。
- 2、2月17日至24日依据的文件要求,第二总监办安保部对各标段开展了专项检查。
- 3、为切实做好全国大会期间信访稳定工作,我单位按文件要求成立了领导小组,实行了日报告制度。做到了发现信访苗头,及早处理,坚决防止种类将信访事件的发生。
- 4、继续加强了安全生产费用计量的管理和安全生产费用的使用。要求tj-10~tj-17项目部按文件的要求,尽快申报计量资料。
- tj10—tj17标的安全工作形势,总体情况较好。但是安全管理工作中也暴露出许多问题:
- 1、个别项目部领导对安全工作重视不够:有只抓生产不管安全的苗头,思想上认为是安全部门或者说是搞安全工作人员的事,或者说口头上重视、思想上忽视、行动上轻视,对本单位存在的安全隐患不知情。
- 2、对安全工作抱有侥幸心理:施工单位从业人员中部分人认为过分要求安全是吹毛求疵,影响施工进度,对安全隐患视而不见。

- 4、从事安全工作的人业务水平低:专职安全人员不到位、不稳定、不尽责、不作为;安全管理人员配备不足(持证率不高):工作能力不强、业务水平不差,月报内容阐述无层次、内容假大空、月报上报不按时。
- 5、安全制度编制不够完善:施工单位制订的制度是走形式(应付检查的),安全生产应急预案针对性不强,不进行演练。
- 7、安全经费管理松懈:个别单位安全经费台帐混乱,列支、支付、投入和使用管理不够完善。
- 8、施工现场常规隐患突出:
- 1、)安全警示牌设置过少,不醒目;牌子破了、脏了、歪了没有及时修整、更新与扶正;
- 2、)、临时用电不规范(主要是电源箱);
- 3、)桩基孔口防护不到位;
- 4、)文明施工较差(材料堆放不整齐);
- 5、)施工现场个别人员对安全防护用品的使用执行力度较差;
- 6、)爆破管理有松懈倾向等。
- 1、正视本年安全工作的重要性、艰巨性

今年安全工作任务艰巨,责任大,担子重。

- 1)、工程将掀起大干高潮。大干就施工面大,施工点多,因而重大危险源增多。
- 3)、今年路堤帮宽施工、高边坡拆除、天挢要拆除。因此我

们必须对今年的安全工作有正确的认识,努力把安全工作做好。

2、今年的安全工作重点放在施工现场,内业资料根据工程进展适时编制与更新

各施工单位要从讲政治、讲大局、讲纪律的高度, 充分认识 抓好施工安全和施工质量工作的重要性和必要性, 增强责任 感和紧迫感, 始终把施工质量、施工安全放在第一位, 按照 职责分工, 强化工作措施, 杜绝安全和质量事故的发生。认 真落实安全生产责任制, 确立项目经理为第一责任人, 对施 工安全总负责。建立健全质量安全制度通过建章立制, 建立 横向到边、纵向到底的文明施工、安全施工目标责任制, 责任到人, 做深做细做实各项工作。

## 3、配齐配好专职安全员

各标必须按《公路水运工程安全生产监督管理办法》中规定的施工单位安全生产机构和人员配备的要求配备、配足专职安全员。即;施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职专职安全管理人员。施工现场应当按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全管理人员,不足5000万元的至少配备一名。

- 4、继续执行专职安全员、保通人员考勤记录和安全生产情况 月报、"平安工地"周报制度。
- 1、)考勤记录由驻地办安全监理据实考勤,每月底上报总监办安全环保部。

月报要求每月一次,每月22日先报电子版,纸板25号前必须送达。

2、)驻地办月报应该制作规范,内容具体、详细包括(监理月

报应有本月形象进度、安全监理情况、下达的整改通知书、施工单位整体反馈情况、监督整改情况、安全费用使用情况、重大问题报告及落实情况和本月小结等。

- 3、)施工单位的月报应有本月安全工作开展情况、安全工作 开展过程中做了哪些工作,还存在哪些问题,下月安全工作 安排等主要内容。)
- 5、加强隐患排查力度,各单位要建立安全生产情况动态管理 检查制度

驻地办按规定的频率定期组织安全生产自查自纠活动;施工单位开展自查自纠活动应该是"定人、定时间、定措施、定资金"加以对安全隐患的整改和消除,检查与整改应当有记录可查,参与检查的人员和整改人员必须在记录中签字确认,整改情况应附图片或视频。

6、加大对"三违"的罚款力度

按的安全生产处罚标准(试行)执行。

7、继续加强安全教育培训工作

各施工单位要采取多种形式对从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗。特种作业人员必须持证上岗,待岗、转岗、换岗的从业人员再重新上岗前必须接受安全培训教育。

8、提高安全管理水平

从事安全工作的人员要加强安全专业知识的学习,互相学习,明确责任,履行职责,克制埋怨情绪、自满情绪,工作上求主动。

公司质监处处长、 专家、局长分别对今后的安全工作提出了建议和要求:

1、切实做好安全管理工作,安全工作要上一个台阶。

2[]20xx年的安全工作重点主要是桥梁、高空作业、高墩施工、高边坡施工、道路双侧加宽、互通立交保通工作、天桥拆除、梁场建设、大型设备上场一级桥梁的架设。

- 3、各标段要高度重视施工现场临时用电和特种设备的使用。
- 5、对和下发的安全隐患整改通知书要及时回复,各标段在日常检查中发现的问题也要下发安全隐患整改通知单并及时整改回复,坚决杜绝各类安全事故的发生。

# 监理例会会议纪要内容篇十一

20xx年xx月xx日

xx项目部会议室

检查上周例会问题落实情况及下周工作安排

XXX

XXX

一标段: 计划两日内xx[]xx楼完成x层顶混凝土浇筑;xx[]xx楼完成x层楼板安装;xx楼完成x层砌体;幼儿园完成基础浇筑。

二标段: 计划下周xx楼达到x层支圈梁、模板;xx楼达到柱支模。望劳务公司在材料周转方面能做好配合工作,争取xx[]xx楼年前尽快封顶。

- 三标段: 计划xx楼十天后进行混凝土浇筑;xx[]xx楼二十三号完成主体封顶。
- 1、安全方面: 部分外架搭设仍不到位,项目部下午派人逐个楼号进行检查落实,外架未搭设一定高度禁止斜屋面施工,确保无任何安全问题。
- 2、每栋楼的楼梯阳台临边必须进行防护,保证施工工人的生命安全。
- 3、各标段负责人及安全科长应对塔吊、提升机及施工用电情况进行定期检查;严禁在室内生火取暖。
- 4、现在安全文明工地的申请已经开始,望项目部努力做好安全文明施工工作。现场清理工作要及时,材料堆放整齐,成品料与非成品料要分开归类。
- 5、质量方面: 跃层及天沟模板必须支设牢固, 技术管理人员 应严格检查, 不得有遗漏现象; 屋面施工项目部对工人应有详细的技术交底, 避免返工。
- 6、水电安装和内粉要配合好,在水电安装之前,尽量完成卫生间内粉工作,并做好成品保护。目前,下水管破坏比较严重,如再有类似现象出现将给予严厉的处罚。
- 7、最近天气温度较低,若施工单位进行内粉施工,一定要采取相应保温措施,严格禁止无保温措施情况下进行内粉施工。
- 8、进度方面: 年前所有楼号确保主体封顶,项目部与劳务队要密切配合好,共同努力,争取年前早日完成所有楼号主体封顶任务,幼儿园和社区中心都要完成正负零。
- 9、楼内外所有能施工的项目应尽量完成,为下步工作创造有利条件。

- 1、各施工队提前做好工资分配。
- 2、安全方面,要求各级管理人员要坚守岗位,尽到职责,严禁脱岗、离岗,避免返工及安全隐患。

## 监理例会会议纪要内容篇十二

时间: 2015年12月3日上午10: 00

地点[x工地项目部办公室

会议主题: 检查上周例会问题落实情况及下周工作安排

会议主持: 孟x

会议内容:

施工单位:

一标段:各队长不负责任,缺少的材料没有及时上报。1#楼计划下周完成四层放线;2#楼计划下周完成三层砌体;7#楼计划下周完成三层混凝土浇筑;8#楼计划下周完成二层混凝土浇筑;9#楼计划下周完成三层砌体;10#楼计划下周完成三层砌体。

二标段:根据上报的赶工计划,17#楼滞后,主要原因是楼板供应不及时,要求17#楼队长拿出赶工方案。中萢励志网<sup>~</sup>范文计划下周16#楼三层梁、板、梯浇筑混凝土,安装同步;17#楼三层板安装;18#楼五层板安装,浇筑混凝土,安装同步。步。

三标段: 23#三层顶板砼浇筑,空心板安装。24#四层砌体完成,25#四层顶板砼浇筑。23#在12月9日浇筑砼,空心板安装。

24#在12月6日进入四层砌体。25#在12月6日进入四层砌体。

## 监理单位:

## 一、安全方面

- 1: 在任何情况下,项目部必须把安全工作放在第一位,安全科长加大检查力度,发现有安全隐患现象应立即制止,必要时采取罚款措施。
- 2: 各楼号楼梯安全通道及木工,钢筋工工作棚至今无搭设,存在安全隐患,要求项目部尽快搭设。
- 3: 外架搭设进度缓慢,与楼层工作面未同步进行,对此提出批评。望项目部高度重视,加快搭设进度。
- 4: 临边防护极不到位,特别是阳台临边根本无防护。项目部应做为重点工作检查,落实。
- 5: 已发现在建楼段地下室有人员居住,为了安全着想监理单位要求在24小时内全部撤出,中范励志网<sup>~</sup>范文如再有类似现象出现,建议每楼号罚款2000元。
- 6: 下周二下午3点对所有楼号进行安全大检查,下周五例会逐一进行落实。
- 二、质量方面
- 1: 楼层构造柱存在错位,胀模现象随处可见、严重的达到3公分以上,项目部应严加控制。
- 2: 技术员有图不看,自检不严格,未按技术交底施工。
- 3: 预制板露筋现象严重。望项目部在材料进场时做到严格控制。如果发现类似问题要求预制板退回原厂。

- 4: 对于8#楼钢筋截断问题的处理方案要及时上报,否则不予签字认可。
- 5: 楼层的粉刷要先做样板间,样板间粉刷前项目部要上报监理部进行验收。
- 6: 主体验收前项目部应提前做好各项准备工作,有局部缺陷部位进行整改整修,中范励志网<sup>~</sup>范文整改后报监理部验收,验收通过后,再报质检站。
- 三、进度方面
- 1:根据昨天建设方会议精神,交工日期决不改变。项目部应加大人力,物力投入。
- 2: 提前备足所需物资材料, 防止材料应天气变化导致供应不足。
- 3: 项目部应尽快制定寒冷季

工程名称[xx-xxx-x

会议地点:项目部会议室

会议日期[2xx年11月16日

参会单位: 监理单位、施工单位、及各施工班组 参会人员: 见会议签到表

会议纪要内容

1、施工现场临时用电随意搭接较严重,配电箱无锁及警示牌。 采用三相五线制,施工用电应做到一机、一闸、一箱、一保。 各级配电箱的位置应按照规范要求合理布置,总配电箱内漏 电保护器的反应时间应大于.1s小于.2s[]且额定电流与动作电流的额定漏电动作时间的.乘积不大于3ma.s[]所有施工接电必须有持证电工的人员操作。

- 2、钢筋加工棚处材料堆放零乱,无型号标牌、成品及半成品未作防水处理。
- 3、空压机无安全防护罩。
- 4、各施工区域入口无警示标牌,请施工单位尽快落实、布置 到位。
- 6、人工挖孔作业在地勘未钻探前如已施工到中风化、请嵌岩部位不作护壁处理,待地勘钻探确认是否可作持力层后再行施工。
- 7、人工挖孔作业如遇超深、地下水及地质复杂和异味,请施工单位务必做好有组织排水、结合地勘资料制定施工措施、按现行相关规范及现场实情处理,如有异味必须做活物试验、送风,务必保证作业人员安全。
- 8、部分孔桩护壁厚度不够及钢筋布置不到位、孔口保护安全 盖板未按规范防护,请施工单位严格按照设计图纸及国家现 行相关规范、强制性条文等进行施工。
- 9、施工工序,分部分项工程请施工单位务必在自检合格后将报审表报我部,验收合格确认签字后方可进入下道工序施工。
- 1、现场签证,现场一切涉及签证工项、必须在施工作业前通知我部对整个施工过程进行全程旁站,如未通知我部自主进行施工作业工项我部拒签。施工单位需作好施工记录及相关隐蔽、影像资料作签证依据。
- 1、钢筋加工制作的材料、成品、半成品未按平面布置图堆放。

无施工用料部位的标牌。钢筋所有加工机具必须定点、按规范布置电线。

- 2、设备安装未定点定位,多余电线盘绕用钢筋钩挂易产生磁场、发热引发火灾。抽水泵用的护导线较多,须改用缆线。
- 3、施工管理人员与现场施工人员打堆观看。施工人员在施工机具作业半径内。
- 4、浇筑砼无部位标牌及强度等级。
- 5、人工挖孔桩作业完后必须作安全挡板,模板封口不得缺角、 四角须紧扣在空口护圈上,层板封闭须牢实。
- 6、土方外运造成公路残留渣土须及时清理。清理工须穿反光 外套及设立安全蹲。
- 7、车辆必须证件齐全,场内运作、杜绝外来无关人员进场观看。
- 8、各班主每道工序必须报验,班主之间做到自检、互检、交接检。
- 9、施工区域临时用电必须全面自检、无按规范布置的须立即整改,确保用电安全。
- 10、孔桩护壁必须满足及符合设计要求。勘岩作业人员须戴口罩及通风、防止有毒气体及缺氧。部分孔桩遇地下水及流沙,须由专人加大巡查力度、保证施工安全。
- 11、下发的整改通知单必须按规定的时间回复,如有逾期、进行罚款处理。
- 12、监理单位所提的问题我施工部全力整改、极力做到更优。

## 监理例会会议纪要内容篇十三

时间口x年xx月xx日上午09:00

地点: 基建工程部办公室

参加会议人员:

物流有限公司基建工程部:

建设监理有限责任公司: 监理

x城市建设工程有限公司工程师:

主持人:

纪要内容:

按照建设单位要求,根据与施工方、监理方的合同约定。第二次召开物流有限公司1600kva变压器配电室工程监理例会。

- 1、施工方材料报验已完成,下周一将有关报验材料交到监理方。
- 2、施工方每分部、分项工程的技术交底已完成。
- 3、监理方要求施工方将工程资料准备齐全并提供给监理方审核。
- 4、监理方要求施工方再打混凝土之前必须将钢筋的复试报告提交给监理方,钢筋复试合格后才可打混凝土。
- 5、监理方要求施工方在做防水工程时封头必须按照规范规定尺寸留够。

- 6、建设方要求施工方尽快做出进度计划表,施工组织及施工方案,并在施工过程中对每分部分项工程要有工程资料。
- 7、雨季来临施工方应注意天气,合理安排工程计划别因受天气影响耽误工程进度。
- 8、要求施工方文明施工,注意安全避免发生不必要的`冲突,施工时必须戴好安全帽。

## 监理例会会议纪要内容篇十四

20xx年11月16日下午14:00

天然气会议室

参会单位及人员:

天然气开发有限公司:

建筑设计研究院工程监理有限公司:

石油化工建设有限公司:

环达市政工程有限公司:

土建施工单位:

- 一、上周监理例会提出的问题整改情况
- 1、路打压不合格需维修,还未进行吹扫。现因道路还未交工 无法维修,今年不准备进行下道工序的施工。
- 二、施工单位汇报上周工程完成情况、下周进度计划以及需要解决的问题。

- 1、二期预计12月15号完成室内立管的安装,地埋部分不具备施工条件,今年无法施工。
- 2、二期因土建施工单位阻挡,现无法施工。
- 3、防腐钢管进场经检测防腐不合格,需重新防腐。本周房地产开发公司通知已施工完毕的道路不允许开挖,目前根据实际情况,低压与中压地埋需过路,请x公司与房地产开发公司协商予以解决。
- 4、因图纸变更,现需返工处理。
- 5、根据房地产开发公司要求1#、2#、3#、6#、7#、8#楼月底全部通气,现缺pe63管材,无法进行地埋低压施工。
- 6、现缺pe管材,无法施工,房地产开发公司要求今年别墅区 地埋管道必须安装完成。
- 三、监理单位对施工单位提出以下要求:城市公元
- 1)室内安装的部分表后管安装倾斜,固定不牢固。
- 2)室外一层安装的部分pvc进户管安装倾斜,固定不牢固。
- 3) 部分箱体污染严重,要求施工单位清扫干净。
- 4)根据房地产开发公司工程任务的要求,施工单位需增加施工作业人员,保证按期完成天然气工程。
- 1) 二期bix04#楼四层与五层低压天然气管道安装严重不符合规范要求,位置偏离严重,观感质量太差。现要求施工单位按规范要求距地350mm,距墙100mm进行返工处理。
- 2) 二期部分楼层立管焊接存在错口、焊缝不饱满现象。

1)因室内打眼施工中造成楼层埋地电线破坏,土建施工单位阻止继续打眼施工,现处以停工状态。

## 动漫软件园

- 1)目前现场停电已经两天,无法施工暂时停工。
- 1)要求施工单位严格按照样板间进行大面积施工。
- 2) 图纸已改动的户型,要求施工单位11月20号之前上报现场代表与监理确认。
- 3)根据现场情况,室外地埋pe管道太浅无法满足规范要求, 经x公司决定变更为地埋钢管。防腐钢管进场前,房地产开发 公司已开始进行小区内道路施工。针对房地产开发公司提出 的'已施工完毕的小区道路不允许开挖的问题,监理已多次提 出施工单位以书面形式上报x公司,请x公司与房地产开发公 司协商解决,截止目前施工单位仍未书面形式上报进行解决。
- 1)要求施工单位对已完成的低压管道立管进行固定、封堵,以便于明年进行安装与吹扫打压。

#### 施工中其他问题:

- 1、已经停工的工地,施工单位要及时上报停工报告,监理进行现场检查,存在问题无法整改的将作为遗留问题处理,明年开工前,必须全部整改完成后才准复工。
- 2、目前在建工程项目,无论是监理前期口头通知、例会上提出的或是以监理通知单形式下发的质量问题,要求施工单位彻底整改完成后报监理复验,否则同步资料无法签署意见,该部分工程年底决算也无法进行。

- 3、安全方面需要注意的问题:
- 1) 做好人员住宿取暖方面的工作;
- 2) 现场土建施工零乱,防止高空坠物,施工用电等方面的工作,要求施工作业人员施工时随时注意个人安全。
- 4、资料方面:要求施工单位十一月底所有工程包括已施工完成的与未施工完成的资料都要上报,且保证必须与工程实体同步,监理将根据工程实体的进度和工程资料上报的情况签署工程支付凭证。

四、建设单位对监理单位及施工单位提出以下要求:

- 1、要求施工单位每周五上报安全记录。
- 2、明天进行防腐钢管的电火花检测。
- 3、要求环达市政工程有限公司以书面形式上报地埋管道施工中存在的问题。
- 4、要求施工单位根据图纸准确计算剩余工程所需的材料计划, 在11月20日前上报x公司工程部。

5□x49号楼下周一必须具备通气条件,否则将进行处罚。

6、低压管道(管径)施工无需变更,按图施工。

建筑设计研究院工程监理有限公司

天然气项目监理部

20xx年xx月xx日

## 监理例会会议纪要内容篇十五

地点: 教学楼工地会议室

参加人员:建设单位:×××、×××

施工单位: 教学楼: ×××、×××

宿舍楼: ×××、×××

主持人: ×××

汇报上周的进度完成情况和其他相关事宜,下周的进度计划 工作安排。

教学楼:上周计划完成。下周计划暖气排水管完成××%,内墙粉刷完成××%,外墙贴砖完成××%,木门安装完成××%。

宿舍楼:上周计划完成。下周计划阳台卫生间防水保护层完成,外墙粉刷及贴砖完成××%,走廊大理石完成,室内粉刷完成××%,屋面挂瓦完成××%。

- 1、工期非常紧,各施工单位抓紧时间组织施工人员,能提前施工的抓紧时间施工。
- 2、各施工单位加强安全文明教育,进入施工现场必须佩戴安全帽,发现未带安全帽现象,每次罚款××元。
- 3、各施工单位注意成品保护和文明施工,做好各项成品保护措施,加强工人成品保护教育。
- 4、各施工单位加强工程质量检查,并严格按照图纸、规范、

图集要求施工,要多检查,发现问题及时整改。

- 5、楼内临时用电禁止出现乱搭接现象,各施工单位对各自临时用电线路进行检查,两天内对乱搭接现象进行整改,如再出现对其单位进行×××元罚款。
- 1、楼内禁止随地大小便,施工单位加强施工人员文明施工教育,并采取相应措施,杜绝出现随地大小便现象;宿舍楼内发现随地小便现象,对其项目部罚款×××元。

床柜,到时给工程施工造成影响由施工方自行承担。

- 3、外网××月××号、××号进场,各施工单位抓紧时间安排工程进度及时间,由外网引起的'施工不便由施工单位承担。
- 4、宿舍楼项目部抓紧时间对主体遗留问题进行整改,本周内质监站将对其工程进行检查,项目部做好各项准备。
- 1、各施工单位加强安全文明教育,进入施工现场必须佩戴安全帽,发现未带安全帽现象,每次罚款××元。
- 2、××学生××月××日开学,要求教学楼工程××月××日交工,宿舍楼工程××月××日交工,××月××日开始向教学楼内搬桌椅,××月××日向宿舍楼内搬床柜,到时给工程施工造成影响由施工方自行承担。
- 3、外网××月××号、××号进场,各施工单位抓紧时间安排工程进度及时间,由外网引起的施工不便由施工单位承担。
- 4、楼内临时用电禁止出现乱搭接现象,各施工单位对各自临时用电线路进行检查,两天内对乱搭接现象进行整改,如再出现对其单位进行×××元罚款。

建设单位[]xxxxxx

教学楼[]xxxx

宿舍楼∏xxxxx

××省××工程监理有限责任公司

××××年××月××日

# 监理例会会议纪要内容篇十六

会议地点:项目部会议室

会议日期[]20xx年11月16日

参会单位: 监理单位、施工单位、及各施工班组 参会人员: 见会议签到表

会议纪要内容

一, 监理单位

1、施工现场临时用电随意搭接较严重,配电箱无锁及警示牌。 采用三相五线制,施工用电应做到一机、一闸、一箱、一保。 各级配电箱的位置应按照规范要求合理布置,总配电箱内漏 电保护器的反应时间应大于.1s小于.2s[]且额定电流与动作电 流的额定漏电动作时间的乘积不大于3ma.s[]所有施工接电必 须有持证电工的人员操作。

- 2、钢筋加工棚处材料堆放零乱,无型号标牌、成品及半成品未作防水处理。
- 3、空压机无安全防护罩。
- 4、各施工区域入口无警示标牌,请施工单位尽快落实、布置到位。
- 6、人工挖孔作业在地勘未钻探前如己施工到中风化、请嵌岩部位不作护壁处理,待地勘钻探确认是否可作持力层后再行施工。
- 7、人工挖孔作业如遇超深、地下水及地质复杂和异味,请施工单位务必做好有组织排水、结合地勘资料制定施工措施、按现行相关规范及现场实情处理,如有异味必须做活物试验、送风,务必保证作业人员安全。
- 8、部分孔桩护壁厚度不够及钢筋布置不到位、孔口保护安全 盖板未按规范防护,请施工单位严格按照设计图纸及国家现 行相关规范、强制性条文等进行施工。
- 9、施工工序,分部分项工程请施工单位务必在自检合格后将报审表报我部,验收合格确认签字后方可进入下道工序施工。
- 1、现场签证,现场一切涉及签证工项、必须在施工作业前通知我部对整个施工过程进行全程旁站,如未通知我部自主进行施工作业工项我部拒签。施工单位需作好施工记录及相关隐蔽、影像资料作签证依据。

### 二,施工单位

1、钢筋加工制作的材料、成品、半成品未按平面布置图堆放。 无施工用料部位的标牌。钢筋所有加工机具必须定点、按规 范布置电线。

- 2、设备安装未定点定位,多余电线盘绕用钢筋钩挂易产生磁场、发热引发火灾。抽水泵用的护导线较多,须改用缆线。
- 3、施工管理人员与现场施工人员打堆观看。施工人员在施工机具作业半径内。
- 4、浇筑砼无部位标牌及强度等级。
- 5、人工挖孔桩作业完后必须作安全挡板,模板封口不得缺角、 四角须紧扣在空口护圈上,层板封闭须牢实。
- 6、土方外运造成公路残留渣土须及时清理。清理工须穿反光外套及设立安全蹲。
- 7、车辆必须证件齐全,场内运作、杜绝外来无关人员进场观看。
- 8、各班主每道工序必须报验,班主之间做到自检、互检、交接检。
- 9、施工区域临时用电必须全面自检、无按规范布置的须立即整改,确保用电安全。
- 1、孔桩护壁必须满足及符合设计要求。勘岩作业人员须戴口罩及通风、防止有毒气体及缺氧。部分孔桩遇地下水及流沙,须由专人加大巡查力度、保证施工安全。
- 11、下发的整改通知单必须按规定的时间回复,如有逾期、进行罚款处理。
- 12、监理单位所提的问题我施工部全力整改、极力做到更优。

监理例会会议纪要内容篇十七 会议名称: 第一次工地例会: 主持人: 参加单位及人员: 详见会议签到单: 会议地点: 会议时间[]20xx年8月18日14: 00 本次会议为第一次监理例会,由建设单位代表张利华主持, 会议主要内容如下: 一、建设、施工、监理单位分别介绍各自驻现场组织机构人 员及其分工: 1、建设单位: 现场工程师: 2、监理单位: 总监: 水电安装监理: 土建监理: 安全监理:

3、施工单位:
项目经理:
现场技术负责:
质量员:
安全员:
施工员:
资料员:
材料员:
二、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权
建设单位宣布本工程全权委托正科建设监理有限公司监理, 总监理工程师杨守卫全面负责本工程施工阶段的进度、质量、投资、安全监理工作。
三、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求
1、项目经理、现场技术负责、五大员开工前必须到位;
2、项目部管理人员、特殊工种作业人员岗位证书尽快报监理审核;
3、施工单位进场机械设备尽快报验;

4、施工单位企业资质、中标通知书、施工合同尽快报监理;

6、进场施工材料、构配件尽快报验;

- 7、桩基分包单位资质尽快报监理审核;
- 8、施工总进度计划及现场布置总平面图尽快报监理审核;
- 9、开工前其它相关资料尽快报验;
- 11、建设方提出基坑围护采用四周井点降水及中间一排井点降水的措施。
- 四、研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员
- 1、建设方:现场代表;
- 2、现场全体监理人员:
- 3、施工单位项目部主要管理人员及分包单位主要管理人员。
- 五、总监理工程师进行监理交底

详见监理交底记录。

- 六、研究确定召开例会周期、地点
- 1、例会召开周期:一周一次
- 2、时间为: 星期一14: 00
- 3、地点为:现场会议室
- 七、研究确定召开例会的主要议题
- 1、检查上次例会议定事项的落实情况,分析未完事项原因;
- 2、检查分析工程项目进度计划完成情况,提出下一阶段进度目标及其落实措施;

- 3、检查分析工程项目质量状况,针对存在的质量问题提出改进措施;
- 4、检查工程量核定及工程款支付情况;
- 5、解决需要协调的有关事项;
- 6、安全生产、文明施工及其它有关事宜。

参加单位会签:

建设单位(签字盖章):

施工单位(签字盖章):

监理单位(签字盖章):

20xx年8月18日

## 监理例会会议纪要内容篇十八

监理例会会议纪要怎么写?那么,下面是小编给大家整理收集的监理例会会议纪要相关内容,希望对大家有帮助。

时间: XXXX年XX月XX日 上午XX: XX

地点: 教学楼工地会议室

参加人员:建设单位:×××、×××

监理单位: ×××、×××

施工单位: 教学楼: ×××、×××

宿舍楼: ×××、×××

主持人: ×××

一、施工单位

汇报上周的进度完成情况和其他相关事宜,下周的进度计划 工作安排。

教学楼:上周计划完成。下周计划暖气排水管完成××%,内墙粉刷完成××%,外墙贴砖完成××%,木门安装完成××%。

宿舍楼:上周计划完成。下周计划阳台卫生间防水保护层完成,外墙粉刷及贴砖完成××%,走廊大理石完成,室内粉刷完成××%,屋面挂瓦完成××%。

- 二、监理单位
- 1. 工期非常紧,各施工单位抓紧时间组织施工人员,能提前施工的抓紧时间施工。
- 2. 各施工单位加强安全文明教育,进入施工现场必须佩戴安全帽,发现未带安全帽现象,每次罚款××元。
- 3. 各施工单位注意成品保护和文明施工,做好各项成品保护措施,加强工人成品保护教育。
- 4. 各施工单位加强工程质量检查,并严格按照图纸、规范、图集要求施工,要多检查,发现问题及时整改。
- 5. 楼内临时用电禁止出现乱搭接现象,各施工单位对各自临时用电线路进行检查,两天内对乱搭接现象进行整改,如再出现对其单位进行×××元罚款。
- 三、建设单位

1. 楼内禁止随地大小便,施工单位加强施工人员文明施工教育,并采取相应措施,杜绝出现随地大小便现象;宿舍楼内发现随地小便现象,对其项目部罚款×××元。

床柜,到时给工程施工造成影响由施工方自行承担。

- 3. 外网××月××号、××号进场,各施工单位抓紧时间安排工程进度及时间,由外网引起的施工不便由施工单位承担。
- 4. 宿舍楼项目部抓紧时间对主体遗留问题进行整改,本周内质监站将对其工程进行检查,项目部做好各项准备。

### 四、议定事项

- 1. 各施工单位加强安全文明教育,进入施工现场必须佩戴安全帽,发现未带安全帽现象,每次罚款××元。
- 2. ××学生××月××日开学,要求教学楼工程××月××日交工,宿舍楼工程××月××日交工,××月××日开始向教学楼内搬桌椅,××月××日向宿舍楼内搬床柜,到时给工程施工造成影响由施工方自行承担。
- 3. 外网××月××号、××号进场,各施工单位抓紧时间安排工程进度及时间,由外网引起的施工不便由施工单位承担。
- 4. 楼内临时用电禁止出现乱搭接现象,各施工单位对各自临时用电线路进行检查,两天内对乱搭接现象进行整改,如再出现对其单位进行×××元罚款。

会签

建设单位:

监理单位:

施工单位:

教学楼:

宿舍楼:

××省××工程监理有限责任公司

×××× 年××月××日

工程名称:

会议地点:项目部会议室

会议日期[2xx年11月16日

参会单位: 监理单位、施工单位、及各施工班组 参会人员: 见会议签到表

会议纪要内容

一, 监理单位

- 1、施工现场临时用电随意搭接较严重,配电箱无锁及警示牌。 采用三相五线制,施工用电应做到一机、一闸、一箱、一保。 各级配电箱的位置应按照规范要求合理布置,总配电箱内漏 电保护器的反应时间应大于.1s小于.2s[]且额定电流与动作电 流的额定漏电动作时间的乘积不大于3ma.s[]所有施工接电必 须有持证电工的人员操作。
- 2、钢筋加工棚处材料堆放零乱,无型号标牌、成品及半成品未作防水处理。
- 3、空压机无安全防护罩。

- 4、各施工区域入口无警示标牌,请施工单位尽快落实、布置到位。
- 6、人工挖孔作业在地勘未钻探前如己施工到中风化、请嵌岩部位不作护壁处理,待地勘钻探确认是否可作持力层后再行施工。
- 7、人工挖孔作业如遇超深、地下水及地质复杂和异味,请施工单位务必做好有组织排水、结合地勘资料制定施工措施、按现行相关规范及现场实情处理,如有异味必须做活物试验、送风,务必保证作业人员安全。
- 8、部分孔桩护壁厚度不够及钢筋布置不到位、孔口保护安全 盖板未按规范防护,请施工单位严格按照设计图纸及国家现 行相关规范、强制性条文等进行施工。
- 9、施工工序,分部分项工程请施工单位务必在自检合格后将报审表报我部,验收合格确认签字后方可进入下道工序施工。
- 1、现场签证,现场一切涉及签证工项、必须在施工作业前通知我部对整个施工过程进行全程旁站,如未通知我部自主进行施工作业工项我部拒签。施工单位需作好施工记录及相关隐蔽、影像资料作签证依据。

### 二,施工单位

- 1、钢筋加工制作的材料、成品、半成品未按平面布置图堆放。 无施工用料部位的标牌。钢筋所有加工机具必须定点、按规 范布置电线。
- 2、设备安装未定点定位,多余电线盘绕用钢筋钩挂易产生磁场、发热引发火灾。抽水泵用的护导线较多,须改用缆线。
- 3、施工管理人员与现场施工人员打堆观看。施工人员在施工

机具作业半径内。

- 4、浇筑砼无部位标牌及强度等级。
- 5、人工挖孔桩作业完后必须作安全挡板,模板封口不得缺角、 四角须紧扣在空口护圈上,层板封闭须牢实。
- 6、土方外运造成公路残留渣土须及时清理。清理工须穿反光外套及设立安全蹲。
- 7、车辆必须证件齐全,场内运作、杜绝外来无关人员进场观看。
- 8、各班主每道工序必须报验,班主之间做到自检、互检、交接检。
- 9、施工区域临时用电必须全面自检、无按规范布置的须立即整改,确保用电安全。
- 1、孔桩护壁必须满足及符合设计要求。勘岩作业人员须戴口罩及通风、防止有毒气体及缺氧。部分孔桩遇地下水及流沙,须由专人加大巡查力度、保证施工安全。
- 11、下发的整改通知单必须按规定的时间回复,如有逾期、进行罚款处理。
- 12、监理单位所提的问题我施工部全力整改、极力做到更优。

# 监理例会会议纪要内容篇十九

20xx年\*\*月\*\*日上午10:00

x工地项目部办公室

检查上周例会问题落实情况及下周工作安排

### $\pm x$

- 一标段:结合上周计划各楼号都未完成。主要原因是1#、2#、8#楼的塔吊未升至施工面层以上一定高度;9#楼的施工人员上班不及时。需要强调的是在监理方验筋时现场没有水电工值班;预制板安装时水电工不在场导致预制板将线管压破,水电工的工作没有做到位。
- 二标段:上周计划滞后三天。主要在于自然因素的影响。16#、18#楼除去自然因素考虑能够赶上计划,17#楼一方面是进度慢,另一方面是木工人员没有确定。总体上说施工人员缺乏,技术管理有待提高。
- 三标段: 23#、24#、25#楼因天气原因停滞三天。如果天气正常赶工计划能够完成。

### 一、 安全方面

- 1:在任何情况下,项目部必须把安全工作放在第一位,安全科长加大检查力度,发现有安全隐患现象应立即制止,必要时采取罚款措施。
- 2: 质检站安全整改通知回复单没有附带照片,监理方将不予签字认可。
- 3: 施工现场消防安全工作不到位,现场只有北区水罐旁设有一消防设施并且设施简单不符合消防要求。
- 4: 外架没有升至工作面一定高度, 部分楼号仍旧未搭设安全通道。
- 5: 施工现场用电不按照规范进行,线路布置凌乱,存在安全

隐患。

6: 下午三点监理方和项目部有关人员将对所有楼号进行安全 大检查,主要针对外架搭设、施工电梯、现场用电、安全通 道等方面进行严格检查。

### 二、质量方面

- 1: 1#、16#楼下周在进行一层加气块砌筑之前,必须先做锚拉筋的拉拔实验,实验合格后方可进行砌筑。
- 2: 施工单位与实验室结合在粉刷之前确定实验室对混凝土的回弹位置。
- 3: 16#楼的楼梯休息平台在浇筑混凝土时技术人员及施工人员不负责任模板支撑破坏,至使大量混凝土落入下层休息平台处。
- 4: 16#楼四层顶、17#楼三层顶预制板缝未加筋,其中有些板缝中的混凝土已经达到终凝状态还未进行加筋,项目部应立即组织人员进行整改。
- 5: 16#楼四层西、中两单元和17#楼三层东单元未进行报验就私自进行混凝土浇筑,此种现象严重违反施工程序,监理部将按照有关规定对你单位进行处罚。
- 6: 冬季即将来临,施工过程中要注意保温防护,特别是内粉所需的水泥砂浆要用温水搅拌。粉刷后也要注意墙面的保温避免墙面发生裂缝等问题。
- 7: 技术员要严格按照抹灰配合比进行,当日抹灰必须当日用完,不得隔日再使用。
- 三、进度方面

- 1: 周计划重复落空,能在12月31日内封顶的只有18#楼有希望。对此项目部应采取有效措施,合理安排施工进度。
- 2: 北区六栋楼没有一栋能够按照施工计划完成的,严重影响整体施工进度。
- 3: 冬季施工项目部要注意安抚施工人员,及时了解工人所需,解决工人遇到的困难。使工人全心投入施工中,不影响施工进度。

## 监理例会会议纪要内容篇二十

会议地点:公安厅特侦队会议室

参加人员:

建设单位:

监理单位:相应单位人员

施工单位:

主持人:

会议内容:

- 一、上次会议决议落实情况(由监理单位针对上次会议纪要询问与会各方完成落实情况,并记录)。
- 二、施工单位(总结上周工程情况,介绍本周工程计划,均需描述安全、质量、进度及需协调问题等,这些内容在会议中由监理单位要求施工单位必须介绍,会议要求施工单位项目经理参加并介绍)。

三、监理单位(由监理单位各工程师总结上周工程情况,并对工程安全、质量、进度及需协调问题等提出监理要求,最后由总监总结、补充介绍)。

四、建设单位(由各负责工程师(含工程总监)回复施工协调问题、评述,并提要求)。

五、会议决议(由总监理工程师对照上述问题总结并形成决议)。